

新北市政府辦理108年第4季(10月至12月)發生施工事故之建築工程聯合稽查檢查結果

工地序號	時間				地點			缺失				追蹤改善情形			
	初查日期(年/月/日)				工程名稱	工地地址	事業單位名稱	違反事實說明	違反法條	違反法條數量	辦理結果	罰鍰金額	停工日期(年/月/日)	停工違反法條	複工日期(年/月/日)
1	108	11	28	景程建設鶯歌區鳳鳴段壹拾伍層店舖集合住宅新建工程(104鶯建字第239號)	新北市鶯歌區鳳鳴路與龍三路交叉口	德川營造有限公司	1.對於高差1.5公尺以上之北側天井施工架,未設置安全上下設備。 2.對於高度2公尺以上之北側天井施工架開口,未設置護欄或安全網等防護設備。 3.於地上12樓外牆施工架上置放物料未予以固定,致有飛落之虞而危害勞工。 4.地上12樓暴露之鋼筋未採取彎曲、加蓋或加裝護套等防護設施。	1.設228 2.營19.1 3.營26 4.營129.*9	4	1.部分停工;罰鍰進行處分 2.部分停工;罰鍰進行處分 3.限期改善 4.限期改善	30,000	108/11/28	營19.1 設228	108/12/5	
2	108	10	30	尚志資產開發公司土城員和段住宅新建一期工程(108土使字第117號)	新北市土城區中央路1段325號	大陸工程股份有限公司	1.B棟地上15樓使用之合梯,其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢。 2.A棟RF層西側天井之安全網張掛方式未符合國家標準(緊固點間距大於75公分)。 3.使勞工從事油漆作業時,未使其就作業有關事項實施檢點。	1.設230.1.3 2.營22.*1 3.營67.*11	3	1.限期改善 2.限期改善 3.限期改善	-	-	-	-	
3	108	11	26	聯盛建設三重區五谷王段新建工程(105重建字第477號)	新北市三重區興德路和頂文一街交叉口	盛德營造股份有限公司	1.對於高度2公尺以上之開口部分(即地上5樓至8樓北側外牆施工架),未設置護欄或安全網等防護設備。 2.在未確認無作業危險之虞時(未將捲揚機所產生之作用力列入施工架之安全計算),即於地上4樓外牆施工架上設置捲揚機等動力機械,致作業時有造成該施工架振動而影響作業安全之虞。	1.營19.1 2.營46.1.2	2	1.部分停工;罰鍰進行處分 2.限期改善	40,000	108/11/26	營19.1	108/11/28	
4	108	10	31	輔仁大學「宜聖宿舍新建工程」(103建字第086號)	新北市新莊區三泰路6號對面	協進營造股份有限公司	1.對於地上1樓高空工作車之使用,未每月針對制動裝置、作業裝置及安全裝置等實施定期檢查1次。 2.對於地上1樓移動式施工架設備未於每日作業前及使用終了後,檢點該設備有無異常或變形。	1.管15-2 2.營63	2	1.限期改善 2.限期改善	-	-	-	-	
5	108	11	13	華南金資產管理股份有限公司土城沛陵段廠辦新建工程(107土建字第166號)	新北市土城區民權街1號	中華工程股份有限公司	1.於B棟地下2樓堆置可調鋼管支柱及模板時,未以繩索捆綁或設置擋樁等必要措施,致作業時有倒塌之虞而危害勞工。 2.B棟地下1樓模板材料拆除後,未拔除殘留其上之鐵釘,致勞工有被刺之虞。 3.B棟地下1樓暴露之鋼筋未採取彎曲、加蓋或加裝護套等防護措施。	1.設153 2.營7 3.營129.*9	3	1.罰鍰進行處分 2.限期改善 3.限期改善	30,000	-	-	-	
6	108	12	11	菽益建設有限公司新建工程(105蘆建字第037號)	新北市蘆洲區蘆洲區民義街9巷口	豪豐營造股份有限公司	1.地上1樓儲存易燃性物料(乙炔),未設置禁止煙火之警告標誌。 2.對於高度2公尺以上之開口部分(地下2樓電梯井),未設置護欄或安全網等防護設備。 3.在設計時未預作考慮且未設置其他補強設施時,即以第2層擋土支撐承載重物(模板及鋼筋),致該支撐有崩塌之虞而危害勞工。 4.地下2樓電梯井開口旁地面鋼筋裸露,未採取尖端彎曲或加裝護套等防護設施。	1.營12 2.營19.1 3.營73.1.9 4.營129.*9	4	1.限期改善 2.罰鍰進行處分 3.限期改善 4.限期改善	30,000	-	-	-	
7	108	12	6	昱錫建設開發業新建工程(104淡建字第301號)	新北市淡水區自強路419號旁	嘉泰營造股份有限公司	對於地上1樓砂之堆積場所,未予以覆蓋,致有塵土飛揚危害勞工之虞。	營33	1	限期改善	-	-	-	-	
註: 1.工程名稱以現場工程告示牌所載內容為主。 2.違反法條說明: 設:職業安全衛生設施規則;營:營造安全衛生設施標準;管:職業安全衛生管理辦法 3.罰鍰金額單位:新臺幣(元)。								19	1.通知改善:14項次 2.罰鍰進行處分:5項次	130,000	-	-	-		