

109年度新北市營造業固定式起重機專案檢查結果 公開資訊

工地序號	工程名稱	工地地址	事業單位名稱		初查日期 (年/月/日)			違反事實說明	違反法條	違反法條數量	辦理結果	罰鍰金額	停工日期 (年/月/日)	停工違反法條	復工日期 (年/月/日)	工程金額	備註
1	新北市三重區仁信段新建工程（107重建字第363號）	新北市三重區仁義街79巷與元富一街口	1	寶信營造股份有限公司	109	3	27	1.對於堆放物料（地下1、2樓鋁門窗、地下1樓門型框架及地上1、3樓防火門）時，未以繩索捆綁或設置擋樁等必要措施，致作業時有倒塌之虞而危害勞工。 2.地上1樓模板堆置高度超過1.8公尺。 3.地上6樓袋裝材料（填縫劑）堆置高度超過10層，致有倒塌危害勞工之虞。 4.地上1樓散放地上之管料，未儲存於堅固而平坦之臺架上。 5.對於高空工作車之使用，未於每日作業前就其制動、操作及作業裝置之性能實施檢點。	1.設153 2.營35 3.營36.*1 4.營37.*1 5.營63	5	1.罰鍰逕行處分 2.通知改善 3.通知改善 4.通知改善 5.通知改善	30,000	-	-	-	五千萬以上	
2	勝輝鴻聲住宅新建工程（107板建字第266號）	新北市板橋區華江一路與華江六路口	2	國耀營造股份有限公司	109	3	16	1.地上7樓吊料平臺儲存易燃性物料（乙炔），未設置禁止煙火之警告標誌及適當之滅火器材。 2.對於高度2公尺以上之地上6樓管道間開口，未設置護欄、護蓋或安全網等防護設備。 3.地上7樓吊料平臺護欄前方2公尺內之地板堆放物料，物料緊鄰護欄，且未採取如增加護欄高度等防止墜落之安全措施。 4.於地上7樓外牆施工架上置放物料未予以固定，致有飛落之虞而危害勞工。	1.營12 2.營19.1 3.營20.*7 4.營26	4	1.通知改善 2.罰鍰逕行處分 3.通知改善 4.通知改善	30,000	-	-	-	五千萬以上	低風險 認證工地
3	三松開發建設三重區三重段417地號等5筆新建工程（107重建字第059號）	新北市三重區成功路50巷73號對面	3	台灣松下營造股份有限公司	109	3	12	1.地上5樓樓梯間未有適當之採光及照明。 2.地上2樓樓梯間連接於臨時配線之電燈，其燈座帶電露出部分未設置使手指不易接觸之護罩。 3.地下1樓樓梯間護欄未依規定設置（即杆柱間距超過2.5公尺）。	1.設108.*5 2.營129.*3 3.營20.*3	3	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善	-	-	-	-	五千萬以上	
4	冠德三民段金融機構、集合住宅新建工程（103重建字第390號）	新北市三重區中正北路110號旁	4	根基營造股份有限公司	109	3	31	1.地上1樓連接於臨時配線之架空懸垂電燈，其燈座帶電露出部分未設置使手指不易接觸之護罩，致勞工有感電之虞。 2.未實施搖揚機每日作業前檢點。	1.設242.*1 2.營51	2	1.通知改善 2.通知改善	-	-	-	-	五千萬以上	
5	永邦開發中和區盛昌段新建工程（104中建字第050號）	新北市中和區圓通路305巷5弄55號旁	5	千瑞營造股份有限公司	109	3	11	1.地下3樓管道間臨時性開口所設置之護蓋，未予固定亦未漆以黃色並書以警告訊息。 2.未立即清除掉落於地下3樓電梯井安全網之材料及垃圾。	1.營21.*2&6 2.營22.*5	2	1.通知改善 2.通知改善	-	-	-	-	五千萬以上	
6	國揚砂谷廠辦大樓新建工程（106沙建字第448號）	新北市沙止區中興路43號旁	6	建國工程股份有限公司	109	3	20	1.對於地上8樓及9樓堆置鋁窗時，未以繩索捆綁或設置擋樁等必要措施，致作業時有倒塌之虞而危害勞工。 2.外牆施工架未標示載重限制。 3.對於外牆施工架設備未於每日作業前及使用終了後，檢點該設備有無異常或變形。	1.設153 2.營46.*3 3.營63	3	1.罰鍰逕行處分 2.通知改善 3.通知改善	30,000	-	-	-	五千萬以上	
7	新北市沙止區金龍段188地號等6筆新建工程（104沙建字第135號）	新北市沙止區湖前街31巷底	7	洛城營造有限公司	109	3	5	1.未使擔任職業安全衛生管理人員之勞工接受安全衛生在職教育訓練。 2.所營事業為營造業，屬第一類事業，勞工總人數31人（含各級承攬人），僅設置職業安全衛生管理員1人，未依規定另設營造業乙種職業安全衛生業務主管1人。 3.對於施工架設備未於每日作業前及使用終了後，檢點該設備有無異常或變形。 4.勞工人數為31人，卻未填具職業安全衛生人員報備書陳報本處備查。	1.教17-1.1.2 2.營3.1 3.營63 4.營86	4	1.通知改善 2.通知改善 3.通知改善 4.通知改善	-	-	-	-	五千萬以上	
8	中山二新建工程（103泰建字第201號）	新北市泰山區明志路3段352巷旁	8	昱嘉營造有限公司	109	3	9	1.地上17樓使用之合梯，其兩梯腳間無金屬等硬質繫材扣牢，且腳部亦未設置防滑絕緣腳座套。 2.對於高度2公尺以上之開口部分（屋突1樓至2樓鋼樓梯間），未設置護欄或安全網等防護設備。 3.對於地上1樓可調鋼管支柱堆放，未設置適當之墊襯及擋樁，致有滾動之虞而危害勞工。	1.設230.1.3 2.營19.1 3.營34	3	1.通知改善 2.部分停工； 罰鍰逕行處分 3.通知改善	30,000	109/3/9	營19.1	109/3/11	五千萬以上	
9	技佳建設五股區芳洲段129地號集合住宅新建工程（103股建字第544號）	新北市五股區新五路3段與新城五路口	9	長毅營造股份有限公司	109	3	16	1.對於有地上1樓固定式起重機運轉之工作場所，未設置防止人員進入吊掛物下方之設備或措施（如三角錐及連桿等柵欄設備）。 2.在未確認無作業危險之虞時（未將搖揚機所產生之作用力列入施工架之安全計算），即於屋突層施工架上設置搖揚機等動力機械，致作業時有造成該施工架振動而影響作業安全之虞。	1.設92.1 2.營46.1.2	2	1.罰鍰逕行處分 2.通知改善	30,000	-	-	-	五千萬以上	
10	龍井開發建設有限公司新建工程（105八建字第209號）	新北市八里區中山路2段與商港七路口	10	瑞助營造股份有限公司	109	3	23	1.未實施每日挖土機作業前檢點。	1.營50	1	1.通知改善	-	-	-	-	五千萬以上	
11	天鵝湖建設股份有限公司三重福德北段新建工程（104重建字第344號）	新北市三重區福德北路20號旁	11	鳴昌營造股份有限公司	109	3	17	1.對於高差1.5公尺以上之地上1樓鄰三重區福德北路側獨立施工架，未設置安全上下設備。 2.工地所設之移動式圍籬（鄰三重區福德北路）未設置警告標示（如警示帶或警示圖樣）。	1.設228 2.營8.*2	2	1.罰鍰逕行處分 2.通知改善	30,000	-	-	-	五千萬以上	
12	景安之丘新建工程（106中建字第432號）	新北市中和區明禮街11巷4號旁	12	台灣大林組營造股份有限公司	109	3	20	1.對於外牆施工架設備未於每日作業前及使用終了後，檢點該設備有無異常或變形。 2.依規定應實施之外牆施工架設備作業檢點，未以檢點手冊或檢點表為之。	1.營63 2.營78	2	1.通知改善 2.通知改善	-	-	-	-	五千萬以上	
13	板橋新都段住宅新建工程（106板建字第424號）	新北市板橋區環河西路5段與新月一街口	13	立信工營造股份有限公司	109	3	23	1.對於有移動式起重機運轉之吊料作業場所，未設置防止人員進入吊掛物下方之設備或措施（如三角錐及連桿等柵欄設備）。 2.對於堆放物料（地下2樓鋁門窗、地上6樓門型框架及踏板）時，未以繩索捆綁或設置擋樁等必要措施，致作業時有倒塌之虞而危害勞工。 3.對於有墜落危險之地上7樓電梯井，未設置警告標示及禁止無關人員進入之設備（如將護欄上鎖等）。 4.地下2樓散放地上之管料，未儲存於堅固而平坦之臺架上。 5.地上11樓外牆施工架與模板支撐角材連接，致施工架有發生振動之虞而影響施工安全。 6.對於高空工作車之使用，未於每日作業前就其制動、操作及作業裝置之性能實施檢點。	1.設92.1 2.設153 3.設232 4.營37.*1 5.營45.*1 6.營50-1	6	1.罰鍰逕行處分 2.罰鍰逕行處分 3.通知改善 4.通知改善 5.通知改善 6.通知改善	40,000	-	-	-	五千萬以上	
14	龍巖板橋大樓新建工程（107板建字第062號）	新北市板橋區中正路與新月三街交叉口	14	友聯建築股份有限公司	109	3	18	1.地下1樓連接於臨時配線之架空懸垂電燈，其燈座帶電露出部分未設置使手指不易接觸之護罩，致勞工有感電之虞。 2.地下1樓使用高度超過3.5公尺之可調鋼管支柱作為模板支撐時，未每隔2公尺內設置足夠強度之縱向、橫向之水平繫條。	1.設242.*1 2.營135.*2	2	1.通知改善 2.罰鍰逕行處分	30,000	-	-	-	五千萬以上	
15	國美享村住宅新建工程（107板建字第281號）	新北市板橋區華江七路與華江八路口	15	金弘承營造股份有限公司	109	3	11	1.對於地上1樓高壓氣體貯存，未予固定及裝安護蓋。 2.地上1樓地面以鋼筋結構作為通道時，未鋪以木板，致勞工有跌倒之虞。	1.設108.*5 2.營129.*3	2	1.通知改善 2.通知改善	-	-	-	-	五千萬以上	低風險 認證工地
註： 1.違反法條說明： 管：職業安全衛生管理辦法 營：營造安全衛生設施標準 設：職業安全衛生設施規則 教：職業安全衛生教育訓練規則 2.罰鍰金額單位：新臺幣（元）									合計：43		1.通知改善：34項次 2.罰鍰逕行處分：9項次 3.部分停工：1項次	250,000					

109年度固定式起重機專案檢查結果分析

災害類型	違規次數	比例 (%)
倒塌	10	23.3%
墜落	8	18.6%
物體飛落	7	16.3%
感電	3	7.0%
其他	15	34.9%
合計	43	100%

