

1110301 {八里區}物體飛落職災實錄

一、案情經過

111年3月1日下午3時許，○○公司使勞工於A棟甲區地上13樓從事外牆模板組立作業，因置放於施工架上之模板鐵角材未予固定，致其飛落並砸中於地上6樓外牆施工架上從事外牆粉刷作業之勞工王○○，經送往淡水馬偕醫院治療，發現王員有右手臂開放性骨折情形。

二、防災對策

對於放置於高處，位能超過12公斤・公尺之物件有飛落之虞者，應予以固定。

三、照片說明



- 災害發生地點（紅圈為鐵角材飛落位置）。



- 模擬勞工遭砸中位置。

